

番号	日付	変更内容	変更したファイル	Family Version	Template Version	SBDTaddin
1	20180314	初版公開			1.0.0	
2	20180323	線分「2D_柱-SRC柱みえがかり線_S_軸図_COLUMN_SRC_PROJECTION_LINE_S_ELEVATION」 「2D_梁-梁みえがかり線_SRC鉄骨_FRAME_PROJECTION_LINE_SRC_S」について、柱梁ファミ リ内の線分と太さ及び破線間隔がそろっていなかった問題を修正。修正後は、線太さ= 3. 線種=DashedLines2 となります。	SBDT.rte		1.0.1	
3	20180323	上記項目2の修正に伴い、147ページのオブジェクトスタイル一覧を修正しました。	Manual.pdf			
4	20180328	RevitConverterを英語版対応にしました。(RevitConverter 1.0.0.1)	SBDTaddin			1.0.0.1
5	20180402	線分「2D_柱-S柱断面線_COLUMN_S_CUT_LINE」の名前が間違っていた(ハイフンであると ころがアンダーバーになっていた)のを修正。	SBDT.rte		1.0.2	
6	20180402	オブジェクトスタイルに日本名が混ざっていたファミリを修正。		Beam_RcCantilever.rfa(1.0.1) Girder_RcCantilever.rfa(1.0.1)		
7	20180402	オブジェクトスタイルに日本名が混ざっていたファミリを修正。 (テンプレートファミリのビュータイトル)		ViewTitle_x0.65.rfa(1.0.1) ViewTitle_x0.85.rfa(1.0.1) ViewTitle_x1.00.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.65.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.85.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x1.00.rfa(1.0.1)		
8	20180402	オブジェクトスタイルに日本名が混ざっていたファミリを修正。 (オプションファミリのビュータイトル)		ViewTitle_x0.70.rfa(1.0.1) ViewTitle_x0.75.rfa(1.0.1) ViewTitle_x0.80.rfa(1.0.1) ViewTitle_x0.90.rfa(1.0.1) ViewTitle_x0.95.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.95.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.75.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.80.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.95.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.65.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.70.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.85.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x1.00.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.90.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.90.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.70.rfa(1.0.1) ViewTitleWithAnnotation_x0.75.rfa(1.0.1) ViewTitleWithoutFraming_x0.80.rfa(1.0.1)		
9	20180402	上記項目5.6.7.8の修正に伴い、143~148ページのオブジェクトスタイル、DWG書き出 し一覧を修正しました。	Manual.pdf			
10	20180419	SLMの鉄骨大梁描画で斜線が入る不具合を修正しました。	SBDTaddin			1.0.0.2
11	20180705	RevitConverterでSS3のSRCが変換できない問題を修正しました。	SBDTaddin			1.0.0.3
12	20180726	SteelDumperStartingDistance、BasePlateWidthパラメータがファミリに正しく反映され ていなかった不具合を修正しました。	SBDT.rte	Isolator_Built-InUShapeDamper8A.rfa(1.0.1)	1.0.3	
13		不要なファミリタイプを消去しました。		Isolator_ElasticSlidingSupportLowerFlangePlate.rfa(1.0.1) Isolator_ElasticSlidingSupportUpperFlangePlate.rfa(1.0.1) Isolator_RollingTypeBaseIsolationParallelCross.rfa(1.0.1)		
14		ファミリタイプを修正しました。		Isolator_Built-InUShapeDamper4L.rfa(1.0.1) Isolator_Built-InUShapeDamper4T.rfa(1.0.1) Isolator_Built-InUShapeDamper8B.rfa(1.0.1) Isolator_RollingTypeBaseIsolationCross.rfa(1.0.1) Isolator_RubberCircle.rfa(1.0.1) Isolator_RubberRectangle.rfa(1.0.1) Isolator_SphericalSlidingBearing.rfa(1.0.1) Isolator_UShapeDamper4N.rfa(1.0.1) Isolator_UShapeDamper6.rfa(1.0.1) Isolator_UShapeDamper8.rfa(1.0.1)		
15		部材起点を天端から中心に変更しました。		Brace_SL.rfa(1.0.1)		
16		Cylinder径の不具合を修正しました。		Isolator_OilDamper.rfa(1.0.1)		
17		幅係数によるタイプを定義しました。		Tag_GenericModel(TypeComments).rfa(1.0.1) Tag_GroundReinforcement.rfa(1.0.1) Tag_Isolator.rfa(1.0.1)		
18		プロファイル名を変更しました。		Column_SC.rfa(1.0.1)		
19		プロファイルを上下反転しました。		Column_SL.rfa(1.0.1)		
20		文字の幅係数が有効でなかった不具合を修正しました。		Detail_GeneralPurposeText.rfa(1.0.1) Detail_GeneralPurpose(withFrame).rfa(1.0.1)		
21		PileSymbolをインスタンスパラメータからタイプパラメータに修正しました。		Foundation_PHCPile.rfa(1.0.1) Foundation_SteelPile.rfa(1.0.1)		
22		パラメータ名を修正しました。(通称番号→GridSymbol)		Symbol_GridSymbol.rfa(1.0.1)		
23		タイプ名を修正しました。		Symbol_OvalCharacterSymbol.rfa(1.0.1)		
24		パラメータ定義の不具合を修正しました。		Tag_GenericModels(TypeComments).rfa(1.0.1) Tag_GroundReinforcement.rfa(1.0.1) Tag_Isolator.rfa(1.0.1) Tag_Opening(ForComment).rfa(1.0.1) Tag_Opening(ForSize).rfa(1.0.1) Tag_Opening.rfa(1.0.1) Tag_SlitFilledTriangle.rfa(1.0.1) Tag_SlitOutlinedTriangle.rfa(1.0.1) Tag_SteelBeamWebPenetration.rfa(1.0.1)		
25		テンプレートファミリに重複があったため、オプションファミリから Symbol_BoxedCharacterSymbol(forTitle).rfaを削除しました。				
26		フォントと幅係数指定を修正しました。		Symbol_BoxedLinesCharacterSymbol(forTitle).rfa(1.0.1)		
27		Textの初期値を修正しました。		Symbol_EncircledCharacterSymbol.rfa(1.0.1)		
28		パラメータ名を修正しました。		Beam_Rc.rfa(1.0.1) Beam_SrcH(1.0.1) Girder_Rc(1.0.1) Girder_SrcH(1.0.1) Beam_Rc_Temporary.rfa(1.0.1) Beam_SrcH_Temporary.rfa(1.0.1) Girder_Rc_Temporary.rfa(1.0.1) Girder_SrcH_Temporary.rfa(1.0.1)		
29		Symbol_Bowlingをテンプレートファミリからオプションファミリに変更しました。				
30		パラメータ定義の不具合を修正しました。		Tag_BeamTag(ForConverter).rfa(1.0.1) Tag_BeamTag(ForMark).rfa(1.0.1) Tag_BraceTag(ForConverter).rfa(1.0.1) Tag_ColumnTag(CenterDisplay).rfa(1.0.1) Tag_ColumnTag(ForConverter).rfa(1.0.1) Tag_FootingTag.rfa(1.0.1) Tag_GirderTag(ForConverter).rfa(1.0.1) Tag_GirderTag(ForMark).rfa(1.0.1) Tag_PileFoundationTag(2Lines).rfa(1.0.1) Tag_PileTag.rfa(1.0.1) Tag_RevisionCloud.rfa(1.0.1) Tag_SlabTag(ForConverter).rfa(1.0.1) Tag_WallTag(ForConverter).rfa(1.0.1)		
31		DistanceBetweenAnalysisAndModelZに数値を入力するとファミリエラーになっていた不具 合を修正しました。		Column_CftPipe.rfa(1.0.1) Column_RcCircle.rfa(1.0.1) Column_RcRectangle.rfa(1.0.1) Column_SBox.rfa(1.0.1) Column_SCircle.rfa(1.0.1) Column_SCrossH.rfa(1.0.1) Column_SHy.rfa(1.0.1) Column_SHz.rfa(1.0.1) Column_SPipe.rfa(1.0.1) Column_SRectangle.rfa(1.0.1) Column_CftPipe_Temporary.rfa(1.0.1) Column_RcCircle_Temporary.rfa(1.0.1) Column_RcRectangle_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SBox_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SCircle_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SCrossH_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SHy_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SHz_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SPipe_Temporary.rfa(1.0.1) Column_SRectangle_Temporary.rfa(1.0.1) Opening_Rectangle.rfa(1.0.1)		
32		特定の条件下で伏図上に不要な線分が表示される不具合を修正しました。				
33		鉄筋を入力していない断面もSectionListMakerで作図できるようにアドインプログラムを 修正しました。	SBDTaddin			1.0.0.4
34	20180803	差分変換でコンクリート材料がうまく変換できない問題を回避(解析とRevitの考え方が異 なるためコンクリート材料は差分変換できません。)	SBDTaddin			
35		RC柱、SRC柱の主筋配置の不具合を修正しました。				1.0.0.6
36	20180810	オプションファミリに球面すべり支承を追加しました。		Isolator_SphericalSlidingBearing.rfa(1.0.0)		

37		サブカテゴリ名定義の不具合を修正しました。	SBDT.rte	Girder_RcTaperedCantilever.rfa(1.0.1) Girder_SH.rfa(1.0.1) Girder_SHCantilever.rfa(1.0.1) Girder_SPipe.rfa(1.0.1) Girder_SrcHCantilever.rfa(1.0.1) Girder_SrcHTaperdCantilever.rfa(1.0.1) Girder_Rc.rfa(1.0.2) Girder_SrcH.rfa(1.0.2)	1.0.4	
38		パラメータ定義の不具合を修正しました。		Beam_SrcHCantilever.rfa(1.0.1) Girder_SrcHCantilever.rfa(1.0.1)		
39		オプションファミリ球面すべり支承の解説を追加しました。全てのオプションファミリをマニュアル化しました。	Manual.pdf			
40	20180823	ファミリタイプ定義の不具合を修正しました。	SBDT.rte	Opening_Rectangle.rfa(1.0.2)	1.0.5	
41	20180828	重複した開口リストを変換できるように修正しました。	SBDTaddin			1.0.0.7
42		SLMの基礎梁自動出力のレイアウトを修正しました。				
43	20181019	切断面がグレーの塗り潰し表現になる伏図・軸組図のビューテンプレートを追加しました。	SBDT.rte		1.0.6	
44		柱断面直径に特定の値を入力するとエラーになっていた不具合を修正しました。		Column_CftPipe.rfa(1.0.2) Column_SCircle.rfa(1.0.2) Column_Spipe.rfa(1.0.2)		
45		RC梁の下部ふかし(BottomFukashi)のみに数値を指定した場合、軸組図で断面を見たときのふかしの示す破線が表示されない不具合を修正しました。		Beam_Rc.rfa(1.0.2) Beam_RcCantilever.rfa(1.0.2) Girder_RcCantilever.rfa(1.0.2) Girder_Rc.rfa(1.0.3)		
46		一部の免震装置ファミリにおいて、伏図でフランジプレートをあらかず線分の表示オンオフパラメータを追加しました。		Isolator_ElasticSlidingSupportLowerFlangePlate.rfa(1.0.2) Isolator_ElasticSlidingSupportUpperFlangePlate.rfa(1.0.2) Isolator_RubberCircle.rfa(1.0.2) Isolator_RubberRectangle.rfa(1.0.2)		
47		一部の免震装置ファミリ(ゴムがあるファミリ)において、軸組図で見える横ストライプ線を「塗りつぶし領域」から「シンボル線分」に変更しました。シンボル線分のオブジェクトスタイルは「Isolator(RubberLine)」です。		Isolator_Built-InUShapeDamper4L.rfa(1.0.2) Isolator_Built-InUShapeDamper4T.rfa(1.0.2) Isolator_Built-InUShapeDamper8A.rfa(1.0.2) Isolator_Built-InUShapeDamper8B.rfa(1.0.2) Isolator_ElasticSlidingSupportLowerFlangePlate.rfa(1.0.2) Isolator_ElasticSlidingSupportUpperFlangePlate.rfa(1.0.2) Isolator_RubberCircle.rfa(1.0.2) Isolator_RubberRectangle.rfa(1.0.2)		
48		31で修正された柱ファミリのエラーを間柱ファミリにも適用しました。		Post_CftPipe.rfa(1.0.2) Post_RcCircle.rfa(1.0.1) Post_RcRectangle.rfa(1.0.1) Post_SBox.rfa(1.0.1) Post_SCircle.rfa(1.0.2) Post_SCrossH.rfa(1.0.1) Post_SHy.rfa(1.0.1) Post_SHz.rfa(1.0.1) Post_SPipe.rfa(1.0.2) Post_SRectangle.rfa(1.0.1) Post_CftPipe_Temporary.rfa(1.0.2) Post_RcCircle_Temporary.rfa(1.0.1) Post_RcRectangle_Temporary.rfa(1.0.1) Post_SBox_Temporary.rfa(1.0.1) Post_SCircle_Temporary.rfa(1.0.2) Post_SCrossH_Temporary.rfa(1.0.1) Post_SHy_Temporary.rfa(1.0.1) Post_SHz_Temporary.rfa(1.0.1) Post_SPipe_Temporary.rfa(1.0.2) Post_SRectangle_Temporary.rfa(1.0.1)		
49		43, 46, 47についてマニュアルを更新しました。	Manual.pdf			
50	20181203	鉄骨のYA, YBサイズと、SRC躯体開口部のサイズが合っていない不具合を修正しました。	SBDT.rte	Column_SrcRectangleFilledBox.rfa(1.0.1) Column_SrcCircleFilledBox.rfa(1.0.1) Column_SrcRectangleBox.rfa(1.0.1) Column_SrcCircleBox.rfa(1.0.1) Post_SrcRectangleFilledBox.rfa(1.0.1) Post_SrcCircleFilledBox.rfa(1.0.1) Post_SrcRectangleBox.rfa(1.0.1) Post_SrcCircleBox.rfa(1.0.1)	1.0.7	
51		鉄骨の寸法パラメータが入れ替わっていた(YA⇔YB, Y1⇔Y2)不具合を修正しました。		Column_CftBox.rfa(1.0.1) Post_CftBox.rfa(1.0.1) Column_SBox.rfa(1.0.2) Post_SBox.rfa(1.0.2)		
52		鉄骨の寸法パラメータが入れ替わっていた(YA⇔YB)不具合を修正しました。		Column_SRectangle.rfa(1.0.2) Post_SRectangle.rfa(1.0.2)		
53		凡例ビュー「注記Sample」で使用されていたグループを全て分解しました。				
54		SLMの機能追加に伴い、線分「SLM 線種13 SLM LINSTYLE13」を追加しました。				
55		線分「2D 杭破線 PILE DASHED LINE」の線種パターンを「DashedLines2」に変更しました。				
56		54, 55についてマニュアルを更新しました。	Manual.pdf			
57	20190312	SLMの鉄骨柱断面表でSRCを表現できるように変更 RevitMacrosでパラメータをコピーしてファミリタイプを新規作成するマクロを追加 プログラム内部の処理を変更	SBDTaddin			1.0.0.9